

Tidsplan for sommerhuskloakering uge 44-52

Uge 44-52	44					45					46					47					48					49					50					51					52				
	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Vibevej																																													
Forberedende arbejde																																													
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Ellinge Nyvej																																													
Forberedende arbejde											x	x	x	x	x																														
Hovedledning																										x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x						
Stenvej																																													
Forberedende arbejde																															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Håndværkervej																																													
Forberedende arbejde																															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Kongsbo Tværvvej																																													
Stikledning											x	x	x	x		x	x	x	x																										
Mosevej																																													
Forberedende arbejde																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x																																				
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x																																				
Solvej																																													
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x																																				
Hannekær																																													
Forberedende arbejde						x	x	x	x	x																																			
Lars Petersvej																																													
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x						
Kongsbovej Vest for Kongsbo Tværvvej																																													
Forberedende arbejde											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																															
Kongsbovej Øst for Kongsbo Tværvvej																																													
Forberedende arbejde											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x						
Lyngvej																																													
Stikledning						x	x	x	x																																				
Ernst Hansensvej																																													
Stikledning																x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x						
Katrinekær																																													
Stikledning	x	x	x	x																																									
Engmarken																																													
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																															
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																															

Juleferie
Ingen arbejder

Hvad betyder de beskrevne arbejder på tidsplanen

Forberedende arbejde: Etablering af grundvandssænkning og/eller beskæring – vejen kan være kortvarigt spærret.

Stikledning: Udførsel af skelbrønd og stikledning - vejen kan være kortvarigt spærret.

Hovedledning: Udførsel af hovedledning og pumpestationer – vejen er spærret ved gravetoget, også efter arbejdstid og i weekender.

Hvis muligt vil der være omkørsel, men det vil altid være muligt at gå til sit hus.

Retablering: Retablering af veje og rabatter - vejen kan være kortvarigt spærret

Mangelarbejder: Udbedring af småmangler - spærret ikke

OBS! Fra mandag i uge 44 reetableres vejene i Kongepartens Grundejerforening, startende fra Spurvevej/Kongepartens Strandvej